

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

OBRA: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS

LOCAL: RUA , CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

PRAZO DA OBRA: 365 DIAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.608,20	1,79%	100,00%												100%
				R\$ 12.608,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.608,20
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 16.487,01	2,35%	100,00%												100%
				R\$ 16.487,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.487,01
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 16.484,75	2,35%	50,00%	50,00%											100%
				R\$ 8.242,38	R\$ 8.242,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.484,75
4	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 41.190,52	5,86%								50,00%	50,00%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.595,26	R\$ 20.595,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.190,52
5	COBERTURA	R\$ 15.886,06	2,26%					50,00%	50,00%							100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.943,03	R\$ 7.943,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.886,06
6	REBOCO E CHAPISCO	R\$ 133.026,17	18,93%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						30,00%			100%
				R\$ 26.605,23	R\$ 26.605,23	R\$ 26.605,23	R\$ 13.302,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.907,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.026,17
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 155.163,14	22,08%			15,00%	15,00%	10,00%	30,00%	15,00%	15,00%					100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 23.274,47	R\$ 23.274,47	R\$ 15.516,31	R\$ 46.548,94	R\$ 23.274,47	R\$ 23.274,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.163,14
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 45.720,44	6,51%				30,00%	70,00%								100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.716,13	R\$ 32.004,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.720,44
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 57.204,92	8,14%							50,00%	15,00%		35,00%			100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.602,46	R\$ 8.580,74	R\$ -	R\$ 20.021,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.204,92
10	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 22.600,57	3,22%											50,00%	50,00%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.300,28	R\$ 11.300,29	R\$ 22.600,57
11	PINTURA	R\$ 94.887,69	13,50%							10,00%	10,00%			30,00%	50,00%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.488,76	R\$ 9.488,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.466,31	R\$ 47.443,85	R\$ 94.887,69
12	PISCINA	R\$ 18.500,00	2,63%										100,00%			100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.500,00
13	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 72.907,81	10,38%										30,00%	30,00%	40,00%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.872,34	R\$ 21.872,34	R\$ 29.163,13	R\$ 72.907,81
TOTAL		R\$ 702.667,28	100%													
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS		\$		9,10%	4,96%	7,10%	7,16%	7,89%	7,76%	8,73%	8,81%	8,61%	8,59%	8,77%	12,51%	100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		R\$ 63.942,82	R\$ 34.847,61	R\$ 49.879,71	R\$ 50.293,22	R\$ 55.463,65	R\$ 54.491,97	R\$ 61.365,70	R\$ 61.939,24	R\$ 60.503,11	R\$ 60.394,07	R\$ 61.638,94	R\$ 87.907,25	
PORCENTAGEM ACUMULADA		\$		9,10%	14,06%	21,16%	28,32%	36,21%	43,96%	52,70%	61,51%	70,12%	78,72%	87,49%	100,00%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		R\$ 63.942,82	R\$ 98.790,43	R\$ 148.670,13	R\$ 198.963,35	R\$ 254.427,01	R\$ 308.918,98	R\$ 370.284,68	R\$ 432.223,92	R\$ 492.727,03	R\$ 553.121,09	R\$ 614.760,03	R\$ 702.667,28	

ALEX NALI FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D