

**PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**



**OBRA:** Quadra de Monforte Frio  
**LOCAL:** Comunidade Monforte Frio, Conceição do Castelo - ES

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	A EXECUTAR							TOTAL	
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.649,54	3,52%	100,00%								100%
				R\$ 6.649,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	ESTRUTURA	R\$ 27.481,75	14,56%	50,00%	50,00%							100%
				R\$ 13.740,88	R\$ 13.740,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 13.046,85	6,91%		100,00%							100%
				R\$ -	R\$ 13.046,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	ESQUADRIAS	R\$ 23.460,52	12,43%			100,00%						100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 23.460,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	COBERTURA	R\$ 8.065,62	4,27%			50,00%	50,00%					100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.032,81	R\$ 4.032,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	TETOS E FORROS	R\$ 2.757,71	1,46%				100,00%					100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.757,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 19.787,22	10,49%					50,00%	50,00%			100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.893,61	R\$ 9.893,61	R\$ -	R\$ -	
8	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 11.746,93	6,22%					50,00%	50,00%			100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.873,46	R\$ 5.873,46	R\$ -	R\$ -	
9	APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	R\$ 9.702,12	5,14%					100,00%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.702,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.004,11	3,71%				50,00%	50,00%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.502,05	R\$ 3.502,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 12.714,71	6,74%			50,00%	50,00%					100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.357,36	R\$ 6.357,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
12	PINTURA	R\$ 46.293,73	24,53%						50,00%	50,00%		100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.146,87	R\$ 23.146,87	R\$ -	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 188.710,80</b>	<b>100%</b>									
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS		%		10,81%	14,20%	17,94%	8,82%	15,35%	20,62%	12,27%		100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		R\$ 20.390,42	R\$ 26.787,72	R\$ 33.850,69	R\$ 16.649,92	R\$ 28.971,25	R\$ 38.913,94	R\$ 23.146,87		
PORCENTAGEM ACUMULADA		%		10,81%	25,00%	42,94%	51,76%	67,11%	87,73%	100,00%		
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		R\$ 20.390,42	R\$ 47.178,14	R\$ 81.028,83	R\$ 97.678,75	R\$ 126.650,00	R\$ 165.563,94	<b>R\$ 188.710,80</b>		

**Alex Nali Ferreira**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA ES-039390/D**