

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO



OBRA: REFORMA DE CENTRO DE EVENTOS NA COMUNIDADE MATA FRIA
 LOCAL: MATA FRIA, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29.370-00
 PRAZO DA OBRA: 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 986,38	0,41%	100,00%							100%	
				R\$ 986,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.775,32	1,56%	50,00%	25,00%	25,00%					100%	
				R\$ 1.887,66	R\$ 943,83	R\$ 943,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	REVESTIMENTO / PINTURA DE PAREDES	R\$ 25.038,02	10,36%				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.503,80	R\$ 7.511,41	R\$ 7.511,41	R\$ 7.511,41		
4	PISO	R\$ 43.379,50	17,96%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 10.844,88	R\$ 10.844,88	R\$ 10.844,88	R\$ 10.844,88	R\$ -		
5	FUNDAÇÕES	R\$ 41.374,23	17,13%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100%	
				R\$ 10.343,56	R\$ 10.343,56	R\$ 10.343,56	R\$ 10.343,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6	COBERTURA	R\$ 96.318,76	39,87%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100%	
				R\$ 24.079,69	R\$ 24.079,69	R\$ 24.079,69	R\$ 24.079,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7	ESQUADRIAS	R\$ 9.992,48	4,14%					50,00%	50,00%		100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.996,24	R\$ 4.996,24	R\$ -		
8	VEDAÇÃO	R\$ 3.844,14	1,59%		25,00%	50,00%	25,00%				100%	
				R\$ -	R\$ 961,04	R\$ 1.922,07	R\$ 961,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.897,75	1,20%						50,00%	50,00%	100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.448,88	R\$ 1.448,88		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.255,74	2,18%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.313,94	R\$ 1.313,94	R\$ 1.313,94	R\$ 1.313,94		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.701,34	3,60%							100,00%	100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.701,34		
TOTAL		R\$ 241.563,66	100%									
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS				\$	15,44%	15,04%	19,93%	20,72%	10,21%	10,81%	7,86%	100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS				R\$	R\$ 37.297,29	R\$ 36.328,11	R\$ 48.134,02	R\$ 50.046,89	R\$ 24.666,46	R\$ 26.115,33	R\$ 18.975,56	
PORCENTAGEM ACUMULADA				\$	15,44%	30,48%	50,40%	71,12%	81,33%	92,14%	100,00%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				R\$	R\$ 37.297,29	R\$ 73.625,40	R\$ 121.759,42	R\$ 171.806,32	R\$ 196.472,77	R\$ 222.588,10	R\$ 241.563,66	

Bernardo Azevedo Fontan
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042042/D