

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO (META 01 14,00 X 6,00 - META 02 12,00 X 6,00)

BDI: 25,66%

DATA BASE: JUNHO/2021  
(COM DESONERAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	PERÍODO (DIAS)						
			30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - PONTE 14 METROS - META 01	Físico (%)		68,50%	31,50%				
		Financeiro (R\$)	R\$ 55.814,60	38.234,25	17.580,35				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - PONTE 12 METROS - META 02	Físico (%)		66,85%	28,63%		4,52%		
		Financeiro (R\$)	R\$ 55.814,60	37.311,82	15.978,03		2.524,75		
2	INFRA ESTRUTURA - PONTE 14 METROS - META 01	Físico (%)			5,27%	94,73%			
		Financeiro (R\$)	R\$ 163.830,29			8.627,76	155.202,53		
2	INFRA ESTRUTURA - PONTE 12 METROS - META 02	Físico (%)		37,84%	62,16%				
		Financeiro (R\$)	R\$ 180.947,49		68.468,80	112.478,69			
3	MESOESTRUTURA - PONTE 14 METROS - META 01	Físico (%)					100,00%		
		Financeiro (R\$)	R\$ 272.315,28				272.315,28		
3	MESOESTRUTURA - PONTE 12 METROS - META 02	Físico (%)				100,00%			
		Financeiro (R\$)	R\$ 241.240,41			241.240,41			
4	SUPERESTRUTURA - PONTE 14 METROS - META 01	Físico (%)						100,00%	
		Financeiro (R\$)	R\$ 106.005,39					106.005,39	
4	SUPERESTRUTURA - PONTE 12 METROS - META 02	Físico (%)						100,00%	
		Financeiro (R\$)	R\$ 97.456,03					97.456,03	
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)		6,44%	8,69%	10,32%	34,00%	31,51%	9,03%
		Financeiro (R\$)	R\$ 20.809,04	1.339,70	1.809,31	2.147,65	7.075,14	6.557,38	1.879,86
Total Parcial (%)				6,44%	8,69%	10,32%	34,00%	31,51%	9,03%
Total Acumulado (%)		R\$ 1.194.233,13		6,44%	15,13%	25,45%	59,45%	90,97%	100,00%
Total Financeiro sem adm local (R\$)		R\$ 1.173.424,09	75.546,07	102.027,18	121.106,45	398.967,69	369.771,31	106.005,39	
Total Financeiro (R\$)		R\$ 1.194.233,13	76.885,77	103.836,49	123.254,10	406.042,83	376.328,69	107.885,25	
Total Acumulado (R\$)			76.885,77	180.722,26	303.976,37	710.019,19	1.086.347,88	1.194.233,13	

JOAO LUCAS DIAS  
Engenheiro Civil  
CREA ES-042317/D