



PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES
www.conceicaodocastelo.es.gov.br

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANDAMENTO DE OBRAS

A Unidade Central de Controle Interno, no desempenho de suas funções e com o objetivo de prestar esclarecimentos e Informar a população, solicitou por meio do OF.UCCI/PMCC/Nº 06/2016, à Secretaria Municipal de obras e Serviços Urbanos **INFORMAÇÃO** a respeito do andamento das seguintes obras:

I- INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ROTA IMPERIAL (ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS), COM EXECUÇÃO DE PASSEIOS, TRAVESSIAS DE PEDESTRES E DE SINALIZAÇÃO URBANA, DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM INÍCIO NA RUA SOUZA PINTO, PASSANDO PELA AVENIDA JOSÉ GRILO E TÉRMINO NA AVENIDA HARVEY VARGAS GRILO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.

II- CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO, PRÓXIMO A UNIDADE DE SAÚDE DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO RIGO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES

III- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DA PONTE, RUA SEM NOME (RAMO 100), RUA MOACIR GUIMARÃES, RUA CECÍLIA LARIEU, RUA SEM NOME (RAMO 400), MORRO DO CRUZEIRO, MORRO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

IV-CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE RUA JOAQUIM CORNÉLIO FILHO – FUNDOS.

V- ORDENS DE SERVIÇO para o início das obras de CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE MULTIUSO DE VIÇOSA e DE VARGEM ALEGRE.

As informações do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos seguem abaixo transcritas na íntegra.

ASSUNTO: Em resposta ao Ofício UCCI/PMCC/N06/2016

Ao Senhor Antelmo Cardoso

Chefe da Unidade Central de Controle Interno

Tendo em vista o *Ofício n.º UCCI/PMCC/N06/2016*, venho através deste informar qual situação atual das obras mencionadas:

- I. INFRAESTRUTURA TURISTICA DA ROTA IMPERIAL (ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS):As calçadas foram executada em frente ao Campo do Caxias, houve problemas na confecção, a empresa foi notificada e os serviços foram corrigidos. Estamos aguardando a Caixa Econômica analisar a solicitação do pedido de desglosa para efetuar o pagamento, para que a empresa possa continuar a execução do restante do projeto.
- II. CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO, PROXIMO A UNIDADE DE SAÚDE DR.NILZIO DA SILVA NO BAIRRO PEDRO RIGO:A obra de Contenção do Muro da UBS Dr. Nilzio está em pleno vapor, a empresa está executando a obra, foi feito os testes de rompimento e está dentro do cronograma. O Setor de Planejamento elaborou a prestação de contas parcial do mesmo e estamos aguardando a liberação da 2ª parcela de recursos no valor de R\$ 263.700,00(duzentos e sessenta e três mil e setecentos reais) pois o valor referente a 1ª parcela já foi utilizado em sua totalidade.
- III. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DA PONTE, RUA SEM NOME(RAMO100), RUA MOACIR GUIMARÃES, RUA CECILIA LARIEU, RUA SEM NOME (RAMO400), MORRO DO CRUZEIRO:O calçamento do Bairro Larrieu está no aguardo da liberação da 3ª parcela de recursos para que obra seja retomada, a mesma se encontra com 70% de serviço executado. O Setor de Planejamento elaborou a prestação de contas de todo o serviço executado. Para que possamos ter a liberação desse recurso o município deve estar com o CRCC (Certificado de Registro Cadastral de Convênios) atualizado, sendo assim informo que de acordo com o Setor de Planejamento os documentos referente a atualização do mesmo já foram encaminhados para SEGER e aguarda análise de aprovação para que possa ser enviado a SEDURB. Na oportunidade informo que os procedimentos para liberação desses recursos

são todas feitas *ONLINE* no sistema chamado SIGA-Portal de Convênios do Estado.

IV. CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE RUA JOAQUIM CORNÉLIO FILHO:A Portaria 2.684/2013 teve seu prazo extrapolado pois muitos municípios que tiveram suas propostas habilitadas nos anos de 2011,2012 e 2013 não conseguiram concluir a obra da Construção da Academia de Saúde, sendo assim o Ministério da Saúde disponibilizou para o município a oportunidade de poder solicitar a prorrogação do prazo da obra, o Setor de Planejamento juntamente com a Secretária de Saúde providenciou a devida justificativa acompanhada do plano de ação e enviou para análise, onde o Ministério da Saúde adotará as medidas necessárias para podermos continuar com o empreendimento ou o cancelamento da proposta e conseqüentemente a devolução dos recursos já transferidos ao município. Até o momento não tivemos nenhum retorno sobre a análise do pedido de prorrogação. Esta obra antes de ter sido paralisada devido a rescisão contratual teve os seguintes serviços executados:

>Serviços de Construção do Canteiro de Obras;

>Quase todos os serviços de Alvenaria de Tijolos Cerâmicos;

>Uma pequena parte dos serviços de cobertura;

Sendo assim informo também que já temos os projetos aprovados, junto com orçamento e cronograma físico financeiro, e estamos apenas aguardando a prorrogação do Convênio para podermos Licitar a Obra.

V.CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE MULTIUSO DE VIÇOSA E DE VARGEM ALEGRE: As Ordens de Serviço não foram dadas aguardando a confecção dos Contratos, a principio as ordens de serviço serão entregues a Empresa no dia 12/05/2016 com a presença do Governador Paulo César Hartung Gomes.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

ANDRELIANO MARCIO MARETO FONTAN

Secretario Municipal de Obras E Serviços Urbanos

Desta forma o controle interno cumpre o seu dever de informação e transparência.

É O RELATÓRIO.

Conceição do Castelo, ES, Em 11 de maio de 2015.

ANTELMO CARDOSO

Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno.