

**PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF EDSON ALTOÉ  
Local: AV. HARVEY VARGAS FILHO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO                               | VALOR DO ITEM           | PESO DO ITEM | MÊS 01         | MÊS 02         | MÊS 03         | MÊS 04         | MÊS 05           | MÊS 06           | MÊS 07           | MÊS 08           | MÊS 09           | MÊS 10           | MÊS 11           | MÊS 12           | MÊS 13           | MÊS 14           | MÊS 15           | TOTAL            |
|------|---|-------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | R\$ 71.886,20           | 1,51%        | R\$ 35.943,10  | R\$ 35.943,10  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 71.886,20    |
| 2    | DEMOLIÇÕES                              | R\$ 73.018,71           | 1,53%        | R\$ 73.018,71  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 73.018,71    |
| 3    | FUNDAÇÃO                                | R\$ 441.662,58          | 9,26%        |                | R\$ 176.665,03 | R\$ 176.665,03 | R\$ 88.332,52  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 441.662,58   |
| 4    | SUPER ESTRUTURA                         | R\$ 1.266.852,61        | 26,56%       |                |                |                |                | R\$ 380.055,78   | R\$ 443.398,41   | R\$ 253.370,52   | R\$ 190.027,89   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 1.266.852,61 |
| 5    | ALVENARIA E VEDAÇÃO                     | R\$ 169.479,71          | 3,55%        |                |                |                |                |                  | R\$ 33.895,94    | R\$ 42.369,93    | R\$ 67.791,88    | R\$ 25.421,96    |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 169.479,71   |
| 6    | ESQUADRIAS                              | R\$ 346.640,87          | 7,27%        |                |                |                |                |                  |                  | R\$ 173.320,44   | R\$ 86.660,22    | R\$ 86.660,22    |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 346.640,87   |
| 7    | REVESTIMENTOS                           | R\$ 694.887,96          | 14,57%       |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 138.977,59   | R\$ 138.977,59   | R\$ 208.466,39   |                  |                  |                  | R\$ 694.887,96   |
| 8    | FORROS                                  | R\$ 194.247,80          | 4,07%        |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 116.548,68   | R\$ 77.699,12    |                  |                  |                  |                  | R\$ 194.247,80   |
| 9    | COBERTURAS                              | R\$ 458.266,10          | 9,61%        |                |                |                |                |                  |                  | R\$ 229.133,05   | R\$ 229.133,05   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 458.266,10   |
| 10   | APARELHOS/LOUÇAS/METAIS                 | R\$ 50.501,89           | 1,06%        |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 10.100,38    | R\$ 20.200,76    | R\$ 15.150,57    | R\$ 5.050,19     | R\$ 50.501,89    |
| 11   | ELETRICA                                | R\$ 385.929,70          | 8,09%        |                | R\$ 38.592,97  |                |                | R\$ 77.185,94    | R\$ 77.185,94    | R\$ 38.592,97    |                  |                  |                  |                  | R\$ 77.185,94    | R\$ 77.185,94    |                  |                  | R\$ 385.929,70   |
| 12   | SPDA                                    | R\$ 9.221,95            | 0,19%        |                | R\$ 922,20     |                |                |                  |                  |                  |                  | R\$ 8.299,76     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 9.221,95     |
| 13   | HIDROSSANITARIO                         | R\$ 306.588,33          | 6,43%        |                | R\$ 30.658,83  |                |                | R\$ 30.658,83    |                  |                  |                  |                  | R\$ 122.635,33   | R\$ 61.317,67    |                  | R\$ 61.317,67    |                  |                  | R\$ 306.588,33   |
| 14   | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E GA     | R\$ 129.623,47          | 2,72%        |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 51.849,39    | R\$ 38.887,04    | R\$ 12.962,35    |                  |                  |                  | R\$ 129.623,47   |
| 15   | LIMPEZA                                 | R\$ 43.776,01           | 0,92%        |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 25.924,69    | R\$ 43.776,01    | R\$ 43.776,01    |
| 16   | PAISAGISMO E ÁREA COMUM                 | R\$ 63.822,12           | 1,34%        |                |                |                |                |                  |                  | R\$ 15.955,53    |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 19.146,64    | R\$ 28.719,95    | R\$ 63.822,12    |
| 17   | SERVIÇOS DIVERSOS                       | R\$ 63.723,34           | 1,34%        |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 31.861,67    | R\$ 31.861,67    | R\$ 63.723,34    |
|      | <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$ 4.770.129,35</b> | <b>100%</b>  |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS            | %                       |              | 2,28%          | 4,46%          | 5,17%          | 1,85%          | 7,97%            | 12,27%           | 11,79%           | 15,75%           | 8,61%            | 9,19%            | 6,64%            | 6,47%            | 3,73%            | 2,13%            | 1,69%            | 100,00%          |
|      | VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS       | R\$                     | R\$          | R\$ 108.961,81 | R\$ 212.608,13 | R\$ 246.839,03 | R\$ 88.332,52  | R\$ 380.055,78   | R\$ 585.139,13   | R\$ 562.202,35   | R\$ 751.183,61   | R\$ 410.704,02   | R\$ 438.310,75   | R\$ 316.881,42   | R\$ 308.715,05   | R\$ 177.851,00   | R\$ 101.656,89   | R\$ 80.687,87    |                  |
|      | PORCENTAGEM ACUMULADA                   | %                       |              | 2,28%          | 6,74%          | 11,92%         | 13,77%         | 21,74%           | 34,00%           | 45,79%           | 61,54%           | 70,15%           | 79,33%           | 85,98%           | 92,45%           | 96,18%           | 98,31%           | 100,00%          |                  |
|      | VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R\$                     | R\$          | R\$ 108.961,81 | R\$ 321.569,94 | R\$ 568.408,97 | R\$ 656.741,49 | R\$ 1.036.797,27 | R\$ 1.621.936,40 | R\$ 2.184.138,75 | R\$ 2.935.322,36 | R\$ 3.346.026,38 | R\$ 3.784.337,13 | R\$ 4.101.218,55 | R\$ 4.409.933,60 | R\$ 4.587.784,60 | R\$ 4.689.441,48 | R\$ 4.770.129,35 |                  |

ALEXANDRE GONÇALVES MANSUR ZAINÉ  
Engenheiro Civil  
CREA ES-043313/D