



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063301-01	Nº SICONV 886669/2019	GIGOV Vitória-ES	GESTOR CEF	PROGRAMA MC/IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	DATA ASSINATURA 18/11/2019
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES			Município / UF CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES	Localidade / Endereço AV. JOSÉ GRILO, Nº426, CENTRO	Objeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Objeto do CTEF CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES			Início da Obra

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 448.340,66

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA					
					448.340,66	-	-	-	-	-
					1	2	3	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-	-	-	-	-	-
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	19.200,64	19.200,64	-	-	-	-	-
2	01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	4,50	-	-	-	-	-
2	01.02	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,10	0,10	-	-	-	-	-
2	01.03	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	31,68	31,68	-	-	-	-	-
2	01.04	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	15,68	15,68	-	-	-	-	-
2	01.05	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,68	15,68	-	-	-	-	-
2	01.06	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	109,00	109,00	-	-	-	-	-
2	01.07	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-
3	Evento	ESCAVAÇÃO	R\$	6.751,80	6.751,80	-	-	-	-	-
3	02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	54,24	54,24	-	-	-	-	-
4	Evento	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DE CONCRETO E REATERRO	R\$	32.131,18	32.131,18	-	-	-	-	-
4	02.02	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,84	21,84	-	-	-	-	-
4	03.01	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,98	1,98	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 448.340,66

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	03.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,00
4	03.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	114,00
4	03.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	855,00
4	03.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,50
4	03.06	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	15,28
4	03.07	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,28
<b>5</b>	<b>Evento</b>	<b>ESTRUTURA TRELIÇADA</b>	<b>R\$</b>	<b>135.796,65</b>
5	04.01	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; INCLUSIVE PINTURA DA ESTRUTURA.	KG	7.047,05
<b>6</b>	<b>Evento</b>	<b>TELHAMENTO + CALHA + RUFO</b>	<b>R\$</b>	<b>88.791,41</b>
6	04.02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	756,00
6	08.01	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	62,40
6	08.02	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	62,40
<b>7</b>	<b>Evento</b>	<b>PISO</b>	<b>R\$</b>	<b>100.790,33</b>
7	05.01	Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm lastro de areia.	M2	607,50
<b>8</b>	<b>Evento</b>	<b>APARELHOS E PINTURA PISO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.574,30</b>
8	05.02	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	353,04
8	06.01	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m	und	2,00
8	06.02	Rede para futebol de salão	und	2,00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA						
	1	2	3	4	5	6
448.340,66	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	
155,00	-	-	-	-	-	
114,00	-	-	-	-	-	
855,00	-	-	-	-	-	
25,50	-	-	-	-	-	
15,28	-	-	-	-	-	
15,28	-	-	-	-	-	
135.796,65	-	-	-	-	-	
7.047,05	-	-	-	-	-	
88.791,41	-	-	-	-	-	
756,00	-	-	-	-	-	
62,40	-	-	-	-	-	
62,40	-	-	-	-	-	
100.790,33	-	-	-	-	-	
607,50	-	-	-	-	-	
13.574,30	-	-	-	-	-	
353,04	-	-	-	-	-	
2,00	-	-	-	-	-	
2,00	-	-	-	-	-	

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 448.340,66

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
8	06.03	Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo	und	1,00
8	06.04	Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior	und	1,00
8	06.05	Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação	und	2,00
<b>9</b>	<b>Evento</b>	<b>SPDA</b>	<b>R\$</b>	<b>19.243,70</b>
9	07.01	Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm	m	102,00
9	07.02	Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	12,00
9	07.03	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	12,00
9	07.04	Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	4,50
9	07.05	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	und	63,85
<b>10</b>	<b>Evento</b>	<b>ELEMENTOS PLUVIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.494,31</b>
10	08.03	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	97,00
10	08.04	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	95,00
10	08.05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	18,00
10	08.06	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	6,00
10	08.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	28,80
10	08.08	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	26,30
<b>11</b>	<b>Evento</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.566,35</b>
11	09.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA					
1	2	3	4	5	6
448.340,66	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
19.243,70	-	-	-	-	-
102,00	-	-	-	-	-
12,00	-	-	-	-	-
12,00	-	-	-	-	-
4,50	-	-	-	-	-
63,85	-	-	-	-	-
26.494,31	-	-	-	-	-
97,00	-	-	-	-	-
95,00	-	-	-	-	-
18,00	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
28,80	-	-	-	-	-
26,30	-	-	-	-	-
5.566,35	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, 13 de novembro de 2023

Local e Data

Responsável Técnico: MARINA CRISTINA NOGUEIRA  
CREA / CAU: ES-054411/D