

## PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO



Obra: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**  
Local: **COMUNIDADE RIBEIRÃO DO MEIO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.200,64	4,28%	R\$ 19.200,64								R\$ 19.200,64
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.657,29	1,71%	R\$ 7.657,29								R\$ 7.657,29
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 31.225,69	6,96%		R\$ 31.225,69							R\$ 31.225,69
4	COBERTURA	R\$ 207.601,53	46,30%			R\$ 44.356,12	R\$ 46.702,36	R\$ 42.469,54	R\$ 74.073,51			R\$ 207.601,53
5	PISO	R\$ 105.178,61	23,46%							R\$ 105.178,61		R\$ 105.178,61
6	APARELHOS	R\$ 9.186,01	2,05%								R\$ 9.186,01	R\$ 9.186,01
7	INSTALAÇÕES SPDA	R\$ 19.243,70	4,29%							R\$ 9.621,85	R\$ 9.621,85	R\$ 19.243,70
8	CALHAS E ELEMENTOS PLUVIAIS	R\$ 43.480,84	9,70%							R\$ 16.986,53	R\$ 26.494,31	R\$ 43.480,84
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.566,35	1,24%	R\$ 337,6452	R\$ 392,5546	R\$ 557,62	R\$ 587,12	R\$ 533,91	R\$ 931,22	R\$ 1.656,76	R\$ 569,52	R\$ 5.566,35
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 448.340,66</b>	<b>100%</b>									
<b>TOTAL SEM ADM LOCAL</b>		<b>R\$ 442.774,31</b>		R\$ 26.857,93	R\$ 31.225,69	R\$ 44.356,12	R\$ 46.702,36	R\$ 42.469,54	R\$ 74.073,51	R\$ 131.786,99	R\$ 45.302,17	
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			%	6,07%	7,05%	10,02%	10,55%	9,59%	16,73%	29,76%	10,23%	<b>100,00%</b>
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	R\$ 27.195,58	R\$ 31.618,24	R\$ 44.913,74	R\$ 47.289,48	R\$ 43.003,45	R\$ 75.004,73	R\$ 133.443,76	R\$ 45.871,69	
PORCENTAGEM ACUMULADA			%	6,07%	13,12%	23,14%	33,68%	43,28%	60,00%	89,77%	100,00%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$	R\$ 27.195,58	R\$ 58.813,82	R\$ 103.727,56	R\$ 151.017,04	R\$ 194.020,49	R\$ 269.025,22	R\$ 402.468,97	R\$ 448.340,66	

**MARINA CRISTINA NOGUEIRA**  
Engenheira Civil  
CREA ES-054411/D